

## 添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年2月）

常磐共同火力株式会社

### 1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		2月10日 採取	2月10日 採取
電気伝導度	mS/m	/	84.4
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	2.4	/
浮遊物質（SS）	mg/L	1.1	/
水素イオン濃度（pH）	—	8.0（21.1℃）	/

### 2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
2月1日 ～ 2月28日	10,709.75 t

### 3. 処分場の点検結果

項目	2月19日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし